

1 июля 2022 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.

На заседании Коллегии присутствовали депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края, представители Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита», Прокуратуры Забайкальского края.

На заседании Коллегии были рассмотрены и утверждены материалы контрольного мероприятия **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство общественных территорий города Читы в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды».**

Контрольное мероприятие проведено по предложению депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края, на основании пункта п.1.4 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2022 год в Комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита».

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. Объем выявленных в ходе контрольного мероприятия финансовых нарушений составил 24 940,7 тыс. рублей, из них:

- 23 683,2 тыс. рублей в нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в результате ненадлежащего исполнения полномочий получателя бюджетных средств, в том числе:

6 856,2 тыс. рублей – оплачено в результате приемки работ, не соответствующих условиям муниципального контракта;

5 100,6 тыс. рублей – оплачено в результате приемки невыполненных работ;

5,2 тыс. рублей – переплата непредвиденных расходов;

40,1 тыс. рублей – оплачено в результате приемки непредвиденных работ без обоснования произведенных расходов;

6 845,2 тыс. рублей – не составлено документов о приемке выполнения работ (не направлен мотивированный отказ от подписания таких документов в случае отказа от их подписания);

4 835,9 тыс. рублей - нарушение сроков оплаты выполненных работ;

- 1 257,5 тыс. рублей в нарушение принципа эффективности, определенного статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ, установлены стенды, не соответствующие проекту, т.е. получен худший результат за больший объем средств.

2. Отмечено низкое качество составления сопоставительных ведомостей и первичных учетных документов (КС-2, КС-3). Так, Комитетом городского хозяйства:

- при корректировке видов и объемов работ указаны ссылки на отсутствующие в локальном сметном расчете позиции, что не позволило в ходе проверки определить уточняемый (уменьшаемый) объем работ;

- к учету приняты материалы, но не приняты работы с их использованием;

- работы по устройству и монтажу приняты в объеме, отличающемся от количества затраченного материала;

- при наличии газонов и иных насаждений исключено водоснабжение;

- отдельные позиции приняты актами выполненных работ в количестве, отличающемся от количества по проекту и по факту (например, урны).

На всю площадь для устройства подстилающих слоев принято к учету песка и щебня с бетоном толщиной (без трембования) не менее 52 см. Указанное свидетельствует о завышенном объеме подстилающих (скрытых) слоев.

3. Выявлены недостатки строительных работ, повлиявших на внешний облик площади: дефекты покрытия тротуарной плитки, включающие перепады уровня, трещины на всю толщину, выкрашивание; урны и прямоугольные лавочки не закреплены; на центральном газоне полностью, либо частично разрушены бордюры; на всех дорожках и площадках имеются разрывы и стирание пятнами синтетического покрытия; на газонах остался строительный мусор и строительный материал.

Кроме того, при осмотре выявлены поломки плит, малых архитектурных форм, уличных тренажеров, повреждения светильников. При этом система видеонаблюдения находится в нерабочем состоянии более года, Комитетом мер по восстановлению не предпринимается.

Несмотря на освоение средств и формальное достижение целевых значений реализации регионального проекта, в качественном отношении максимального улучшения облика данного общественного пространства не произошло. Значительные отклонения от первоначального проекта, включающие замену и использование некачественных материалов, применение конструкций с худшими характеристиками, или их недостача, оставленный подрядной организацией строительный мусор, отсутствие воды для полива насаждений, отсутствие видеофиксации, позволяющей выявить и пресечь вандализм - все перечисленное не позволяет качественно (социально, культурно, эстетично) изменить облик площади, чтобы почувствовать на ней горожанину, являющемуся конечным потребителем, себя комфортно и безопасно.

С учетом изложенного, достижение конечной цели программных мероприятий, определенной как повышение качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности городских жителей в городе Чита, является сомнительным.

По результатам рассмотрения контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:
 - в Законодательное Собрание Забайкальского края для сведения;
 - в Правительство Забайкальского края и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края для сведения;
 - в администрацию городского округа «Город Чита» для рассмотрения и принятия мер;
 - в Прокуратуру Забайкальского края;
 - в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.
2. Направить в адрес Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» представление об устранении выявленных нарушений.
3. Направить информационное письмо в Министерство финансов Забайкальского края.
4. Администрации городского округа «Город Чита»:
 - поручить Комитету городского хозяйства устранить нарушения и недостатки, отраженные отчете;
 - принять меры по обеспечению эффективного использования бюджетных средств.